

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CÂNDIDO		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$549.754,39	DATA:		17/06/2022	FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PONTE				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES			
LOCAL: PAULA CÂNDIDO - MG							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,52%	100,00%			
		Financeiro	R\$2.871,81	R\$2.871,81			
2.0	INFRAESTRUTURA	Físico %	31,46%	90,00%	10,00%		
		Financeiro	R\$172.935,85	R\$155.642,27	R\$17.293,59		
3.0	MESOESTRUTURA	Físico %	42,24%		80,00%	20,00%	
		Financeiro	R\$232.195,31		R\$185.756,24	R\$46.439,06	
4.0	SUPERESTRUTURA	Físico %	25,78%		30,00%	70,00%	
		Financeiro	R\$141.751,42		R\$42.525,43	R\$99.226,00	
		Físico %					
		Financeiro					
TOTAL		Físico %	100,00%	28,83%	44,67%	26,50%	
		Financeiro	R\$549.754,39	R\$158.514,08	R\$245.575,26	R\$145.665,06	
<div><div>Eduardo Faria Halfeld Clark</div><div>Engenheiro Civil</div><div>CREA Nº: 287.710/D</div></div> <div><div>Daniel Gomes Calixto</div><div>Prefeito Municipal</div></div>						Observações:	