

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Paula Cândido			VALOR DA OBRA: R\$ 44.309,48				DATA: 29/01/2019			
			LOCAL: Rua João Teotônio Paula Cândido - MG				PRAZO DA OBRA: 02 meses			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		Locação da Obra	Físico %	0,07%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 32,02	R\$ 32,02					
2		Terraplenagem \ Trabalhos em Terra	Físico %	3,04%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.346,52	R\$ 1.346,52					
3		Fundação e Estrutura	Físico %	29,94%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$ 13.265,22	R\$ 6.632,61	R\$ 6.632,61				
4		Alvenaria e divisões	Físico %	8,77%	40,00%	60,00%				
			Financeiro	R\$ 3.886,27	R\$ 1.554,51	R\$ 2.331,76				
5		Urbanismo	Físico %	27,14%		100,00%				
			Financeiro	R\$ 12.024,15		R\$ 12.024,15				
6		Drenagem	Físico %	31,04%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$ 13.755,30	R\$ 6.877,65	R\$ 6.877,65				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	37,11%	62,89%				
			Financeiro	R\$ 44.309,48	R\$ 16.443,31	R\$ 27.866,17				

Germano Reis Coelho - Engenheiro Civil

CREA: 145.642/D

Prefeito Municipal

Observações: