



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	-	PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE	386.838,92	% Período:	34,45%	42,19%	23,36%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45.484,89	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	39.866,41	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÃO (infraestrutura)	78.255,28	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPERESTRUTURA	188.705,33	% Período:		78,45%	21,55%									
1.5.	SPDA	20.250,44	% Período:			100,00%									
1.6.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.238,72	% Período:			100,00%									
1.7.	PINTURA	8.037,85	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 386.838,92				%:	34,45%	42,19%	23,36%								
Período:	Repasso:	132.375,82	162.093,41	89.735,77											
	Contrapartida:	907,50	1.111,24	615,18											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	133.283,32	163.204,65	90.350,95											
Acumulado:	%:	34,45%	76,64%	100,00%											
	Repasso:	132.375,82	294.469,23	384.205,00											
	Contrapartida:	907,50	2.018,74	2.633,92											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	133.283,32	296.487,97	386.838,92											

PAULA CÂNDIDO
Local

terça-feira, 15 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Wander Rodrigues da Silva
CREA/CAU: 61.660/D
ART/RRT: